

莆田市2025年教育类建设项目进度表																						
序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数（个）	规划建设面积（㎡）	规划新增学位（个）							规划总投资（万元）	资金来源	计划开竣工时间		2025年度建设目标任务		截止3月底进展			2025年累计完成投资（万元）
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职	高校			开工	竣工	年度总投资	年度总目标	1-3月累计完成投资额（万元）	详细进展情况	形象进度	
	合计			40	1095384.31	58385	2340	20205	21110	16960	0	0	610595.91				156902		17902			17902
	市本级合计			2	91500	4000	0	0	1000	3000	0	0	65737				12138		1450			1450
1	市本级	莆田第一中学新度校区扩建工程（留白）	总建筑面积38290㎡，其中地上建筑面积22390㎡，地下建筑面积15900㎡。主要建设艺术楼、体育馆、主席看台，配套建设室外广场道路、体育运动场、景观绿化等基础设施。	1	33000	0							29824	市财政和上级补助资金	2022.04	2025.07	3000	竣工验收	150	1. B3#艺术楼室内装饰装修施工，吊顶施工； 2. B4#体育馆室内装饰装修因资金原因暂缓施工	封顶装修	150
2	市本级	莆田市外国语学校二期建设工程	总建筑面积50900㎡，其中，地上建筑面积46029㎡，地下建筑面积4871㎡，主要建设初中教学楼、学生公寓、综合楼、游泳池、附属房及配套设施等。预计可新增学位4000个。	1	58500	4000			1000	3000			35913	市财政和上级补助资金	2022.04	2025.12	9138	竣工验收	1300	5-8号宿舍楼：结构已完成100%，外立装饰装修面完成95%，室内粉刷完成95%，腻子涂料完成70%，铺砖完成占比70%；铝合金门窗窗框、防火门门框、防盗门门框安装完成100%，水电消防安装完成70%。 综合楼A:外墙涂料完成95%，主楼上部内墙腻子完成75%，主楼上部铺装完成15%，水电安装完成10%，地下室水电安装完成10%，屋面砖完成90%，铝合金窗框90%，平开门门框安装50%，防火门门框安装完成100%，给水系统完成20% 综合楼B:屋面砖完成100%，室内铺装完成70%，室内腻子完成70%，水电安装40%，铝合金窗框安装50%，防火门及钢质门安装完成90%，钢结构完成70% 初中部教学楼2#:室内铺装完成75%，水电安装50%，室内腻子完成65%，铝合金窗框安装50% 游泳池及附属房:外墙贴砖及涂料都已完成100%，室内砌体及粉刷都已	封顶装修	1300
	仙游县合计			4	107300	8250	0	2400	4050	1800	0	0	51154				40344		5352			5352
3	仙游县	福建师范大学仙游附属学校	建设教学楼、综合楼、宿舍楼、图书馆等，建筑面积10万㎡，增加学位6000个。	1	100000	6000		2400	1800	1800			48136	同级财政筹措和上级补助资金	2023.7	2025.12	39136	完成建设	5200	综合楼、初中教学楼、实验楼、食堂主体施工，高中教学楼、教工宿舍楼、学生宿舍楼室内外装修。	主体在建	5200
4	仙游县	枫亭中学运动场	建设枫亭中学运动场及附属配套设施	1		0							400	上级补助及自筹	2025.10	2025.12	373	完成建设	1	正在办理选址及设计。	未开工	1
5	仙游县	仙游一中永鸿校区教学楼	规划建筑面积2800㎡，新增学位1000个。	1	2800	1000			1000				900	上级补助	2024.10	2025.12	735	完成建设	150	室内外装修。	封顶装修	150
6	仙游县	仙游一中1#教学楼	规划建筑面积4500㎡，新增学位1250个。	1	4500	1250			1250				1718	上级补助及财政统筹	2025.12	2026.12	100	动工建设	1	办理控规。	未开工	1
	城厢区合计			8	178266	10380	1350	2430	1800	4400	0	0	100707.91				10620		124			124
7	城厢区	莆田第一中学钟潭校区建设工程	学校规划总用地面积28682.56㎡，总建筑面积45250㎡，其中地上建筑面积35450㎡，地下建筑面积9800㎡（最终以规划审批规模为准）。办学规模为42个班级（初中12班、小学30班）。建设内容包括小学教学楼、初中教学楼、专教楼、办公楼、报告厅、教师周转房、学生宿舍、图书阅览室和食堂，另配套建设操场跑道、地下运动场、连廊、门卫和地下停车场等。	1	45250	1950		1350	600				33117.91	上级补助及财政统筹	2025.08	2026.09	9000	主体施工	44	完成选址意见书、立项批复、设计勘察单位公开招标；	未开工	44
8	城厢区	樟林木兰府配建幼儿园	小区配建，建设面积4744㎡	1	4744	360	360						1500	企业自筹	2022.01	2025.06	10	竣工验收	30	户外配套扫尾、等待第二季度结合整个小区的电、水、规划统一予以验收，	主体完工	30
9	城厢区	正荣玖玺三期	小区配建，建设面积4312㎡	1	4312	360	360						1300	企业自筹	2022.01	2025.06	10	竣工验收	40	内装修扫尾	主体完工	40
10	城厢区	月塘南幼儿园（天妃地块配建幼儿园）	小区配建，建设面积6005㎡	1	6005	540	540						1500	企业自筹	2025.06	2026.07	500	主体施工	0	结合整个小区施工统筹安排，幼儿园位置暂时作为建筑材料存放地。	未开工	0

序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数（个）	规划建设面积（㎡）	规划新增学位（个）							规划总投资（万元）	资金来源	计划开竣工时间		2025年度建设目标任务		截止3月底进展			2025年累计完成投资（万元）
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职	高校			开工	竣工	年度总投资	年度总目标	1-3月累计完成投资额（万元）	详细进展情况	形象进度	
11	城厢区	莆田第十二中学高中部学生宿舍建设	总建筑面积约16900平方米,其中一期建设学生宿舍楼A,建筑面积6,200平方米,增加高中学位200个；二期建设学生宿舍楼B,建筑面积10700平方米（含地下人防及停车场），增加高中学位300个。	1	16900	500				500			7513	上级补助及财政统筹	2025.06	2027.06	600	主体施工	0	完成设计单位招投标、办理立项审批手续	未开工	0
12	城厢区	莆田第五中学樟林校区建设	新校区位于华亭镇樟林村,用地面积91.55亩,建筑面积约80949㎡。	1	80949	4680			1080	1200	2400		43577	企业自筹	2025.12	2028.08	200	开工建设	0	结合片区改造完成施工单位招投标,正在办理设计方案优化	未开工	0
13	城厢区	坂头中学建设工程—高中部分建设	项目总用地面积26202.81m2,高中部建筑面积19000平方米,主要建设内容包括新建教学综合楼、教学楼、宿舍楼、食堂、地下人防及停车场、连廊、配电房、以及围墙大门、运动场、道路及广场硬化、室外管网、消防水池、设备购置等配套设施建设。	1	19000	1900				1500			12000	上级补助及财政统筹	2025.12	2028.08	200	开工建设	0	办理用地划拨手续,同步进行方案设计	未开工	0
14	城厢区	逸夫实验幼儿园改扩建	合并龙桥街道卫生服务站,新增用地699㎡,装修改造卫生服务站综合楼1106㎡	1	1106	90	90						200	财政统筹和上级补助资金	2024.10	2025.10	100	竣工投用	10	户外配套完工、综合楼加固完成招投标,待进场。	封顶装修	10
	涵江区合计			4	48027	4380	360	2370	540	1110	0	0	20000				6000		730			730
15	涵江区	涵江区兴涵水都学校（原国际学校一期）	总建筑面积33832.1㎡,建设国际部教学楼、宿舍楼,中学部教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂、连廊、设备用房、门卫等,以及400米环形运动场、校门、围墙、道路、绿化及综合管网等。	1	33832	2130		480	540	1110			13522	社会融资	2022.06	2026.12	3000	主体装修	0	停工（6幢封顶,2幢3层框架）,正在复工前准备	封顶装修	0
16	涵江区	涵江区涵西苍林小学（第三实验小学）扩建工程	总建筑面5000㎡,新建1幢6层综合楼,配套建设室外篮球场、跳远沙坑、围墙、大门、景观绿化、道路、室外综合管线、设备购置及安装等附属设施工程。	1	5000	1350		1350					2056	财政拨款	2024.11	2025.10	1500	竣工验收	300	完成四层框架结构,正在五层柱及六层梁板的模板施工	主体在建	300
17	涵江区	涵江区三江口镇芳山小学迁建工程（一期）	总建筑面积4395.91㎡,新建1幢5层教学综合楼、配电房、主席台,配套建设运动场、围墙、大门、景观绿化、道路、看台、旗台、室外综合管线、设备购置及安装等附属设施工程。	1	4395	540		540					2982	财政拨款	2024.10	2026.08	1000	主体装修	350	完成四层框架结构	主体在建	350
18	涵江区	涵江区新浦片区学仕府配套幼儿园	总建筑面积4800㎡,建设1幢保教楼,以及户外活动场、门房、围墙、绿化等附属配套设施。	1	4800	360	360						1440	企业自筹	2024.09	2027.08	500	主体在建	80	完成桩基	基础施工	80
	荔城区合计			9	257604.49	13425	180	6795	6000	450	0	0	197224				24500		2543			2543
19	荔城区	莆田中山中学新校区（绶溪）	项目主要建设教学楼、行政综合楼、综合楼、体育场、礼堂、食堂宿舍楼、游泳池、地下室及附属配套设施等,拟开设中学90班,在校学生数4500人。	1	67876.37	2700			2700				76920	财政拨款	2022.10	2025.12	14000	竣工	850	完成外立面施工、主体已落架,完成工程量约65%,正在室内外装饰装修。	封顶装修	850
20	荔城区	荔城区实验学校（绶溪）	项目主要建设教学楼、行政综合楼、体育场、礼堂、食堂宿舍楼、游泳池、地下室及附属配套设施等,拟开设小学48班、初中30班,在校学生数3660人。	1	46192.12	3660		2160	1500				46192	财政拨款	2022.11	2026.6	10000	主体在建	0	初中部：1#楼主体结构施工,二层板模板完成；2#、3#楼主体结构二层板完成；4#楼主体结构地下室顶板完成；5#楼主体结构封顶；6#楼主体结构三层板完成；架空层顶板模板支撑架完成。 小学部：1#楼主体结构封顶,2#楼、3#楼主体结构封顶、砌体工程完成。（正在办理供地手续,停工）。	主体在建	0
21	荔城区	莆田中山中学壶兰校区(初中)	项目主要建设教学楼、行政综合楼、综合楼、体育场、礼堂、食堂宿舍楼、地下室及附属配套设施等,拟开设初中36班,在校学生数1800人。	1	42302	1800			1800				23366	财政拨款	2021.12	2026.08	6000	主体装修施工	0	已完成地下室及宿舍楼基础梁板施工。（停工）	主体在建	0

序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数（个）	规划建设面积（m²）	规划新增学位（个）							规划总投资（万元）	资金来源	计划开竣工时间		2025年度建设目标任务		截止3月底进展			2025年累计完成投资（万元）
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职	高校			开工	竣工	年度总投资	年度总目标	1-3月累计完成投资额（万元）	详细进展情况	形象进度	
22	荔城区	莆田中山中学壶兰校区(小学)	项目主要建设教学楼、行政综合楼、体育场、礼堂、食堂宿舍楼、地下室及附属配套设施等，拟开设小学42班，在校学生数1890人。	1	37917	1890		1890					20728	财政拨款	2022. 12	2026. 08	5000	主体结构施工	0	正在桩基施工，已完成桩基施工475根。（停工）	基础施工	0
23	荔城区	新度青垵小学教学综合楼	总建筑面积8835.44m²（包括地上建筑面积6552.43m²、地下建筑面积2283.01m²），建设内容包括：土建工程、装修装饰工程、安装工程，配套建设道路及其它地面硬化铺装、绿化、围墙、大门、综合管线工程等基础设施工程。	1	8919	720	180	540					4295	财政拨款	2023. 08	2025. 12	1500	竣工验收	120	外墙体砌体至三层。	封顶装修	120
24	荔城区	莆田第十六中学建设工程	项目总建筑面积7790m²，新建教学综合楼及学生宿舍楼各一幢，建设内容包括：土建工程、装修装饰工程、安装工程及其他附属工程。	1	7789	450				450			3983	财政拨款和上级补助资金	2023. 09	2025. 12	2500	竣工验收	10	1、配电房主体、消防水池施工完成，教学综合楼基础完成一层柱二层梁板，学生宿舍楼基础完成一层柱二层梁板完成；二层柱钢筋除锈、外架搭设等。	主体在建	10
25	荔城区	莆田第十五中学学生宿舍楼及食堂扩建工程	项目总建筑面积13064m²，新建男生宿舍楼、女生宿舍楼，扩建食堂、配电房，建设内容包括：土建工程、装修装饰工程、安装工程及其他附属工程。	1	13050	0							6749	财政拨款	2023. 09	2026. 08	3000	主体封顶，装修施工	476	男生宿舍四层梁板完成，女生宿舍三层梁板完成，食堂外墙底漆完成。	主体在建	476
26	荔城区	荔城区第二实验小学绥溪校区	项目规划用地0.7924公顷，总建筑面积19000m²，新建综合楼、教学楼、体育馆及附属配套工程。	1	19000	405		405					9491	财政拨款	2023. 09	2026. 08	4000	主体封顶，装修施工	937	地块一：完成教学楼基础垫层、防水卷材保护层、综合楼底板钢筋安装；综合楼底板浇筑砼。 地块二：完成屋面层梁板砼浇筑，屋面层楼梯间柱钢筋安装，屋面层外架搭设；一层二层模板拆除。	基础施工	937
27	荔城区	拱辰中心小学建设工程	项目规划用地1.7682公顷（小学地块），本项目为扩建一期，净用地面积7131.91m²，拟建总建筑面积14558.90m²，其中地上建筑面积5796.96m²，地下建筑面积8761.94m²。本项目建设内容主要包括新建教学楼、门卫，以及围墙大门、地下车库、景观绿化、道路及广场硬化、室外管网等配套设施建设等。	1	14559	1800		1800					5500	财政拨款	2024. 01	2025. 12	2500	竣工验收	150	一、二层楼砌体施工等。	封顶装修	150
	秀屿区合计			13	412686.82	17950	450	6210	7720	6200	0	0	175773				63300		7703			7703
28	秀屿区	毓英学校建设工程	建设用地约115亩，总建筑面积约78320m²，建设教学楼、实验楼、综合楼、体育馆、图书馆、学生宿舍楼、食堂、停车场、运动场、校门、围墙、道路硬化、绿化、雨污水管道等附属配套设施。增加学位3720个。	1	78320	3720		1620	2100				23000	央企建设	202303	202503	11100	竣工验收	3400	1#楼、2#楼、3#、4#楼、5#楼、6-11#楼及6-2#楼、10#及11#已全部完工；7号基础完成，8、9号基础施工	主体在建	3400
29	秀屿区	莆田第十一中学教学综合楼及配套附属工程	建设1栋建筑面积5700m²、层高9层的教学综合楼、消防设施及配电房等配套附属工程	1	26800	1000			1000				2680	智慧包	202303	202506	300	竣工验收	150	外墙完成、内部装饰装修	主体完工	150
30	秀屿区	毓英中学城东校区学生宿舍楼工程	建设6层的学生宿舍楼、餐厅、图书馆、下潜式停车场及电气等附属配套设施，总建筑面积约7000m²	1	7000	0							5800	智慧包	202303	202506	2500	竣工验收	15	外墙完成、内部装饰装修	封顶装修	15
31	秀屿区	区进修学校附属第二小学（东岙魏厝小学迁建工程）	总建筑面积约43000m²，建设小学教学楼、幼儿教学楼、综合楼、多功能馆、运动场及校门围墙等附属配套设施。增加学位1980个。	1	39000	1980	360		1620				6800	智慧包、2021年政府专项债券	202303	202509	2000	竣工验收	15	外墙完成、内部装饰装修	主体完工	15
32	秀屿区	区三实验小学教学综合楼建设工程	建设综合楼5800m²及附属配套设施	1	5800	450		450					2100	2022年度一般债券、2023年省级预算	202306	202512	1000	竣工验收	10	基础完成	基础施工	10
33	秀屿区	莆田工业职业技术学校扩建工程	建设用地约25.35亩，占地面积约5000m²、建设总建筑面积10000m²体育训练馆1栋及配套工程	1	10000	0							15000	2023年专项债券	202509	202612	850	基础施工	0	①主体方面：施工图已设计，正在编制预算； ②地块方面：3月17日区国投成功竞得体育馆地块，竞价1045万元； ③周边3条路农转用方面：正在重新核对地类；修改农转用材料，重新组件报批。	未开工	0

序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数（个）	规划建设面积（m²）	规划新增学位（个）							规划总投资（万元）	资金来源	计划开竣工时间		2025年度建设目标任务		截止3月底进展			2025年累计完成投资（万元）
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职	高校			开工	竣工	年度总投资	年度总目标	1-3月累计完成投资额（万元）	详细进展情况	形象进度	
34	秀屿区	埭头第一中心校新校区建设工程	总建筑面积约23866m²，建设小学教学楼、科技楼、学生宿舍楼、运动场、校门围墙及附属配套设施。增加学位1620个。	1	23866	3600		3600					6000	国开行贷款	202310	2026. 12	2700	封顶装修	5	基础完成	基础施工	5
35	秀屿区	莆田华衡实验学校	用地约59亩，总建筑面积约6万m²，建设教学楼、实验综合楼、办公楼、学生宿舍楼、教工宿舍楼、活动中心体育馆、食堂、游泳馆、看台、连廊、门卫、配电房、地下车库，配套建设场地平整及场地地面硬化、绿化工程、围墙、大门、田径场、篮球场、排球场、羽毛球场、综合管线工程等室外工程。增加高中学位1800个。	1	60000	1800				1800			40000	民资建设	202406	202503	32000	竣工验收	3200	1. 主体建设：外墙完成、内部装饰装修 2. 夹缝地块农转用:夹缝地共计2.8亩，其中涉及荔城区黄石镇瑶台村1352.497m²（约2亩），瑶台村因农村合作社尚未发证，需西徐及岭美两个合作社，做邻村关系确认，才能发证，土地地类因省厅12月1日规则变化、林地部分正在委托第三方做评估，该村推进慢，荔城区已经协调镇政府抓紧推进；涉及秀屿区笏石镇岭美村522.53m²（约0.8亩），基本完成前期材料，社稳报告，两个区分开做，上报市自然资源局和省自然资源厅。 3. 项目建设工程（二期）：市城投对多余砂石土采取网络竞价增价竞买方式出让，目前流标，正在降价10%重新招标，荔城区已经上会确认，签批完成后交给市城投挂牌招标，预计3月份完成报名、招投标。	主体完工	3200
36	秀屿区	莆田第一中学秀屿校区建设工程(北京大学附属中学莆田学校)	占地152亩、建筑面积12万m²，建设教学楼、实验楼、宿舍楼、办公楼、图书馆、体育馆、食堂、活动中心楼、连廊、主席台、地下室、运动场，配套建设运动场、道路硬化、绿化工程、围墙、校门、配电房、雨污水及附属设施。	1	120000	5400			3000	2400			58093	国企资金	202205	202509	8900	竣工验收	850	正在屋面防水层施工，室内架拆除完成，正在室内砌筑、机电管线铺设。	封顶装修	850
37	秀屿区	莆田市秀屿区实验中学扩建工程	拟建艺术馆建筑面积5363m²，风雨操场、泳池及配套用房建筑面积3000m²及运动场配套工程等	1	8363					1000			4500	区财政资金及其他资金	2025. 10	2026. 3	1000	基础施工	0	完成预算	未开工	0
38	秀屿区	莆田二十五中学扩容工程	总建筑面积26737.82平方米，建设体艺综合楼、图书馆、后勤中心、地下室及公共配套工程等	1	26737.82					1000			9800	区财政资金及其他资金	2025. 9	2026. 12	500	基础施工	0	完成总平方案设计	未开工	0
39	秀屿区	南日中学学生宿舍楼	南日中学学生宿舍楼1栋、建筑面积2500m²米及消防等配套设施	1	2500								800	上级补助资金	2023. 11	2026. 09	300	封顶装修	8	砌体装修	封顶装修	8
40	秀屿区	东峤下新小学教学楼	建设建筑面积3591m²教学楼1栋及附属配套设施等	1	4300		90	540					1200	上级补助资金	2024. 06	2025. 09	150	验收投用	50	外墙完成、零星扫尾	主体完工	50