

莆田市2022年度教育类项目建设推进情况表

序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数 （个）	规划建设 面积 （m²）	规划新增学位 （个）							规划总投资 （万元）	计划开竣工时间		六月			实际开工面积 （平方米）	当年度完成投资（合计）	累计完成投资（万元）
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职	高校		开工	竣工	当月已完成 投资（万元）	当前进度（文字描述）	工程进度 （下拉选择）			
	总计			98	2,241,418	121,476	12,840	31,060	37,200	23,906	16,470	0	1,101,210			17,924			1,006,434	99195	298,808
	市本级合计			11	497,053	26,140	900	1,080	7,000	10,200	6,960	0	294,900			5,750			331,010	31970	149,456
1	市本级	福建省莆田市技工学校改扩建工程	总建筑面积34762.4m²，其中地上建筑面积30668m²，地下建筑面积4094.4m²。主要建设综合实训楼、教学楼、实训楼、食堂+烹饪实训室、学生宿舍楼、设备用房，以及地下车库、道路及广场硬化等配套设施建设。预计可增加学位960个。	1	35,018	960					960		19,385	2022.06	2024.06	100	施工图设计、岩土勘察已完成，并完成图纸审查程序。预算编制工作已完成，正在进行财政预算审核；旧房拆除已完成40%。	未开工	0	235	292
2	市本级	湄洲湾职业技术学院（枫亭校区）改扩建工程	总建筑面积约63021m²，其中地上建筑面积55824m²，地下建筑面积7200m²。主要建设综合体艺馆、第二食堂、学生宿舍、地下室，配套建设给排水、消防、强弱电、道路、管道、围墙等配套设施。	1	63,021	6,000					6,000		37,228	2022.08	2025.08	0	校园内建筑用地旧房已拆除并平整到位；已完成初步设计，启动初步设计报批（含概算）和工程规划许可证办理；岩土勘察已于六月中旬进场，预计七月中旬前完成。	未开工	0	0	0
3	市本级	莆田第一中学新度校区扩建工程（留白）	总建筑面积38290m²，其中地上建筑面积22390m²，地下建筑面积15900m²。主要建设艺术楼、体育馆、主席看台，配套建设室外广场道路、体育运动场、景观绿化等基础设施。	1	33,000	0							29,824	2022.4	2023.12	700	完成施工许可证办理，进行桩基施工	基础施工	38290	780	780
4	市本级	莆田市外国语学校二期建设工程	总建筑面积50900m²，其中，地上建筑面积46029m²，地下建筑面积4871m²，主要建设初中教学楼、学生公寓、综合楼、游泳池、附属房及配套设施等。预计可新增学位4000个。	1	58,500	4,000			1,000	3,000			35,913	2022.04	2023.09	100	综合楼A\B管桩基础施工完成；教学楼连廊管桩基础施工；学生宿舍楼5#6#8#楼基础承台浇筑完成；7#楼地下室水泵房地板砖胎膜施工	基础施工	16798	600	600
5	市本级	莆田市教师进修学院附属小学教学综合楼D	莆田市教师进修学院（附属小学教学综合楼D）地下2层，地上6层，总建筑面积13057.74m²，建筑占地面积1857.28m²。预计可新增学位1080个。	1	13,000	1,080		1,080					6,000	2021.09	2022.12	0	现地下室施工。因天气原因地下室无法开挖本月无进度变化。	基础施工	0	30	810
6	市本级	市第二机关幼儿园新校区建设工程	项目总用地面积 6461.40 m²，总建筑面积 9538.00 m²。项目建设内容包括：地上建筑及地下室，配套建设广场道路工程、绿化工程、室外景观照明、户外活动环境建设、消防水池、围墙、综合管网等室外工程。预计可增加学位360个。	1	10,419	360	360						6,700	2022.5	2023.5	0	农转用手续省自然资源厅已审批，正在办理土地协议出让手续，公示期截止6月5日。同步进行地质勘探及初步设计。	未开工	0	0	0
7	市本级	市第二实验幼儿园新校区建设工程	项目规划总用地面积1.1万m²，总建筑面积 1.7万m²。项目建设内容包括：幼儿教学楼、综合楼、教师周转房及地下室，配套建设广场道咱、绿化工程、室外景观照明、户外活动环境建设、消防水池、围墙、综合管网等室外工程。预计可新增学位540个。	1	11,223	540	540						4,000	202212	202308	0	项目选址已办理，项目已立项。建设用地正在办理从莆田学院收储，正在协调划拨莆田市第二实验小学，设计方案正在深化。岩土勘察正在招标。	未开工	0	0	0

序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数 （个）	规划建设 面积 （㎡）	规划新增学位（个）						规划总投资 （万元）	计划开竣工时间		六月			实际开工面积 （平方米）	当年度完成投资（合计）	累计完成投资（万元）	
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职		高校	开工	竣工	当月已完成 投资（万元）	当前进度（文字描述）				工程进度 （下拉选择）
8	市本级	莆田市外国语学校扩建工程PPP	主要包括多功能体育馆及地下人防、学生公寓、校园围墙、道路、绿化、景观等。多功能体育馆及地下人防工程建筑面积9485.7㎡，学生公寓建筑面积7500㎡，校园围墙850米，道路1500米，绿化和景观约130亩；地质灾害点山体护坡和沿岸护坡，地质灾害点山体护坡长度约730米，高度5-20米不等；沿岸护坡长约785米；建设初中部食堂，建筑面积3664㎡。	1	13,150	0							9,993	2020.11	2022.08	50	初中部食堂完成预验收；体育馆及学生公寓进行装饰装修。	封顶装修	20287	2340	7890
9	市本级	莆田第一中学新度校区新校区建设工程PPP	总建筑面积24.2万㎡，包括教学综合楼、实验楼、教学楼、食堂、报告厅、学生宿舍、教学周转房、体育馆等，以及地下室、配电房、门卫室及附属配套设施。预计可新增学位12000个。	1	242,418	12,000			6,000	6,000			138,643	2021.3	2022.12	4600	南区（初中部）：A1#、A2#、A3#、A4#、A5#、A6#、A7#及A8#进行装饰装修扫尾阶段；室外工程施工，大门外墙干挂；北区（高中部）：B1#进行墙体粉刷；B2#进行砌体砌筑及墙体粉刷；B5#、B8#及B9#进行装饰装修；B6#及B7#进行墙体粉刷；大门进行砌体砌筑。	封顶装修	242418	26300	126889
10	市本级	莆田哲理中学扩建工程PPP	总建筑面积41077.17㎡，其中地上建筑面积36613.32㎡，地下建筑面积4463.85㎡。建设两幢教学综合楼，一幢图书馆，两幢学生宿舍楼；重建300米塑胶运动场；配套建设新校门，500吨消防水池及其他室外附属工程等。预计可增加学位1200个。	1	14,154	0							5,850	2021.07	2022.08	200	哲理中学项目二期项目P教学综合楼及C图书馆进行装饰装修	封顶装修	13217	1685	12195
11	市本级	莆田哲理中学实验楼及附属工程	建设1幢实验楼、总建筑面积3150㎡，配套建设给排水、消防、强弱电、管道、道路、绿化等附属工程	1	3,150	1,200				1,200			1,364	2022.07	2023.07	0	预算送审，未开工，本月进度无更新。	未开工	0	0	0
	仙游县合计			21	213,854	16,450	2,400	2,150	7,700	4,200	0	0	146,413			360			31,065.00	4602	6,887
12	仙游县	仙游三中	规划占地150亩，建筑面积60000平方米，建设教学楼、综合楼及大门、围墙、运动场、消防池等配套设施，增加学位3600个。	1	60,000	3,600			1,800	1,800			70,000	2022.12	2025.12	0.00	规划选址	未开工	0	3	3
13	仙游县	枫亭中学（迁建）	规划占地150亩，建筑面积70220平方米，建设教学楼、综合楼及大门、围墙、运动场、消防池等配套设施，增加学位4800个。	1	70,220	4,800			2,400	2,400			45,000	2022.12	2025.12	0.00	控规调整、可研编制	未开工	0	3	3
14	仙游县	山立学校扩建	建设学生宿舍楼2栋、大门等设施，可新增学位500个。	1	10,000	500			500				2,000	2022.12	2024.12	0.00	用地报批	未开工	0	4	4
15	仙游县	仙游一中	建筑面积15000平方米，建设宿舍楼、教学楼，增加学位1200个。	1	15,000	1,200			1,200				7,500	2022.12	2025.12	0.00	办理立项	未开工	0	3	3
16	仙游县	盖尾中学	建筑面积6000平方米，建设宿舍楼1幢，增加学位600个。	1	6,000	600			600				1,800	2022.12	2023.12	0.00	办理立项	未开工	0	3	3
17	仙游县	大济尾坂小学	建筑面积3500平方米，建设综合楼1幢，增加学位400个。	1	3,500	400		400					1,050	2022.12	2023.12	0.00	正在图审，同步预算	未开工	0	3	3
18	仙游县	园庄霞山小学	建筑面积1800平方米，建设综合楼1幢，增加学位200个。	1	1,800	200		200					550	2022.12	2023.12	0.00	完成立项，规划图纸送审、施工图设计	未开工	0	3	3

序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数 （个）	规划建设 面积 （m²）	规划新增学位（个）						规划总投资 （万元）	计划开竣工时间		六月			实际开工面 积 （平方米）	当年度完成 投资（合 计）	累计完成投 资（万元）	
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职		高校	开工	竣工	当月已完成 投资（万 元）	当前进度（文字描述）				工程进度 （下拉选 择）
19	仙游县	二道小学	建筑面积3000平方米，建设综合楼1幢，增加学位400个。	1	3,000	400		400					800	2022.12	2023.12	0.00	正在办理资金承诺、立项	未开工	0	2	2
20	仙游县	仙游县枫亭和平小学	建筑面积2500平方米，建设教学楼1幢，增加学位100个。	1	2,500	800		800					700	2022.12	2023.12	0.00	完成控规，立项材料送初审	未开工	0	3	3
21	仙游县	仙游县城西中心小学2#教学综合楼	建筑面积3200平方米，建设教学综合楼1幢，增加学位300个。	1	3,200	300		300					723	2021.12	2022.12	50.00	封顶装修	封顶装修	3200	500	700
22	仙游县	仙游县枫亭海滨小学教学综合楼	建筑面积2000平方米，建设教学综合楼1幢，增加学位50个。	1	2,000	50		50					452	2021.12	2022.12	5.00	封顶装修	封顶装修	2500	365	545
23	仙游县	第二实验幼儿园综合楼	建筑面积4830平方米，建设综合楼1幢，增加学位180个。	1	4,830	150	150						2,788	2021.12	2022.12	100.00	封顶装修	封顶装修	6385	400	550
24	仙游县	枫亭中心幼儿园南校区（原枫亭中心幼儿园迁建）综合楼	建筑面积4500平方米，建设综合楼1幢及大门、围墙、运动场等配套设施，增加学位360个。	1	4,500	360	360						2,097	2021.12	2022.12	50.00	封顶装修	封顶装修	4500	900	1200
25	仙游县	蜚山幼儿园新教学综合楼	建筑面积2850平方米，建设教学综合楼1幢，增加学位360个。	1	2,850	360	360						772	2021.12	2022.12	50.00	主体建设	主体在建	2850	200	220
26	仙游县	鲤中实验幼儿园分园教学楼及配套	建筑面积7000平方米，建筑教学楼1幢及大门、围墙、运动场等配套设施，增加学位360个。	1	7,000	360	360						2,999	2021.08	2022.12	50.00	封顶装修	封顶装修	7000	1250	2150
27	仙游县	实验幼儿园南校区教学楼及配套	建筑面积4000平方米，建筑教学楼1幢及大门、围墙、运动场等配套设施，增加学位270个。	1	4,000	270	270						2,200	2021.1	2022.12	50.00	封顶装修	封顶装修	4630	900	1400
28	仙游县	大济龙坂幼儿园综合楼及配套	建筑面积1354平方米，建筑综合楼1幢及大门、围墙、运动场等配套设施，增加学位90个。	1	1,354	90	90						382	2021.12	2022.12	1.00	基础施工	基础施工	0	41	61
29	仙游县	榜头第三中心幼儿园教学综合楼	建筑面积3200平方米，建筑教学综合楼1幢及大门、围墙、运动场等配套设施，增加学位270个。	1	3,200	270	270						1,200	2022.12	2023.12	1.00	完成施工图线下审查，正在预算	未开工	0	5	5
30	仙游县	承瓚第二学校幼儿园教学综合楼	建筑面积1800平方米，建筑教学综合楼1幢及大门、围墙、运动场等配套设施，增加学位180个。	1	1,800	180	180						800	2022.12	2023.12	1.00	正在图审同步预算	未开工	0	5	5
31	仙游县	园庄中心幼儿园大埔分园教学综合楼	建筑面积4100平方米，建筑教学综合楼1幢及大门、围墙、运动场等配套设施，增加学位360个。	1	4,100	360	360						1,600	2022.12	2023.12	1.00	控规正在批复，正在立项、设计	未开工	0	5	5
32	仙游县	仙游职业中专学校	建设教学楼1栋、建筑面积3000平方米，可增加学位1200个。	1	3,000	1,200			1,200				1,000	2022.12	2023.12	1.00	办理招投标	未开工	0	4	19
	荔城区合计			17	612,665	26,830	3,690	8,640	11,500	3,000	0	0	242,107			5,410			371,935.00	32355	75,012
33	荔城区	莆田第八中学新校区建设	EPC项目，位于莆田市荔城区黄石镇井后村,规划总用地面积184亩，总建筑面积15.2万m²，其中计容建筑面积13.3万m²，地下建筑面积1.9万m²。主要为教学楼、实验楼、综合楼（艺术楼）、体育楼、学生宿舍楼、食堂、行政综合楼、主席台以及围墙大门、班级活动场地、田径运动场、篮球场、景观绿化、道路广场硬化、室外管网等配套设施建设，拟开设初中36班、高中60班，在校学生数4800人。	1	152,400	4,800			1,800	3,000			60,600	2020.11	2023.12	1700	3～10#楼结构全部封顶，室内装饰工程完成80%；1、2、11-16号楼正在主体建设；	封顶装修	152400	11222	24258

序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数 （个）	规划建设 面积 （m²）	规划新增学位（个）							规划总投资 （万元）	计划开竣工时间		六月			实际开工面积 （平方米）	当年度完成投资（合计）	累计完成投资（万元）
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职	高校		开工	竣工	当月已完成投资（万元）	当前进度（文字描述）	工程进度（下拉选择）			
34	荔城区	中山中学绶溪校区新校区建设	项目主要建设教学楼、行政综合楼、综合楼、体育场、礼堂、食堂宿舍楼、游泳池、地下室及附属配套设施等，拟开设中学90班，在校学生数4500人。	1	95,000	4,500			4,500				40,000	2022.11	2024.09	200	图审及预算（EPC项目），已开工	基础施工	0	200	200
35	荔城区	中山中学荔浦校区新校区建设	项目主要建设教学楼、行政综合楼、体育场、礼堂、食堂宿舍楼、地下室及附属配套设施等，拟开设幼儿12班、小学42班、初中36班，在校学生数4050人。	1	97,706	4,050	360	1,890	1,800				32,625	2020.11	2023.09	2000	幼儿、小学、初中教学楼、科学楼、综合楼、体育馆、餐宿楼已全部封顶，幼儿、小学楼内外墙涂料施工，科学楼、综合楼、体育馆、餐宿楼砌体施工。	封顶装修	97706	10653	22653
36	荔城区	中山中学壶兰校区（初中）新校区建设	项目主要建设教学楼、行政综合楼、综合楼、体育场、礼堂、食堂宿舍楼、地下室及附属配套设施等，拟开设初中36班，在校学生数1800人。	1	42,302	1,800			1,800				14,996	2021.12	2023.09	300	地下室土方开挖、支护施工等	基础施工	42302	2300	2600
37	荔城区	中山中学壶兰校区（小学）新校区建设	项目主要建设教学楼、行政综合楼、体育场、礼堂、食堂宿舍楼、地下室及附属配套设施等，拟开设小学42班，在校学生数1890人。	1	37,917	1,890		1,890					20,000	2022.06	2023.12	10	调整总平方案、立项重新报批	未开工	0	90	90
38	荔城区	荔城区实验学校（绶溪）新校区建设	项目主要建设教学楼、行政综合楼、体育场、礼堂、食堂宿舍楼、游泳池、地下室及附属配套设施等，拟开设小学48班、初中30班，在校学生数3660人。	1	95,000	3,660		2,160	1,500				40,000	2022.11	2024.09	200	图审及预算	未开工	0	200	200
39	荔城区	荔城区第一实验小学东园校区（原东园东路小学）新校区建设	总用地面积24728.67m²，总建筑面积32541.85m²，包括幼儿综合楼、教学综合楼、综合楼、1#-3#门房、配电房、发电机房、主席台、地下室，配套建设道路及其它地面硬化、绿化、围墙、大门、综合管线工程等基础设施工程，规划小学48个班，学生人数2160人，幼儿	1	32,542	2,520	360	2,160					11,263	2020.11	2022.12	300	幼儿综合楼、教学楼、综合楼基本完成，正在室外附属工程施工。	封顶装修	32542	2500	8151
40	荔城区	拱辰第一幼儿园（拱辰中心幼儿园濠浦分园）新校区建设	总用地面积3926.09m²（约5.89亩），总建筑面积6701.90m²（五层），建筑占地面积1133.65m²，包括幼儿综合楼、门房、地下室(包括消防水池、水泵房等)，拟开设幼儿9班，在园学生数270人。	1	6,782	270	270						2,171	2020.12	2022.09	80	完工，待验收	主体完工	6782	850	1936
41	荔城区	荔城区第三实验小学附属幼儿园新校区建设	总用地面积约5亩，拟建1幢幼儿综合楼及户外设施等，建筑面积约4240m²，拟开设幼儿6班，在园学生数180人。	1	4,240	270	270						1,789	2020.12	2022.09	40	完工，待验收	主体完工	4240	500	1834
42	荔城区	明珠幼儿园（湖心·正荣府）	总用地面积约7亩，拟建1幢幼儿综合楼及户外设施等，建筑面积约5616m²，开设幼儿12班，在园学生数360人。	1	5,616	360	360						2,000	2020.10	2023.09	50	已封顶	封顶装修	5616	600	1050

序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数 （个）	规划建设 面积 （m²）	规划新增学位（个）							规划总投资 （万元）	计划开竣工时间		六月			实际开工面 积 （平方米）	当年度完成 投资（合 计）	累计完成投 资（万元）
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职	高校		开工	竣工	当月已完成 投资（万 元）	当前进度（文字描述）	工程进度 （下拉选 择）			
43	荔城区	西天尾中心幼儿园紫霄分园（玖序台项目）	本项目总用地面积约6亩，拟建1幢幼儿综合楼及户外设施等，建筑面积约4336m²，开设幼儿9班，在园学生数270人。	1	4,365	270	270						1,600	2020.10	2022.12	200	完工	主体完工	4365	710	2310
44	荔城区	古山安置区幼儿园	本项目总用地面积约7亩，拟建1幢幼儿综合楼及户外设施等，建筑面积约5712m²，开设幼儿12班，在园学生数360人。	1	5,712	360	360						2,000	2021.01	2022.12	50	室内装饰基本完成，正在室外配套施工	封顶装修	5712	500	2600
45	荔城区	东洋中学教学综合楼	建设一栋地上6层的综合楼，建筑面积3978m²，建筑基底占地面积650.20m²。建设内容包括土建工程、装修装饰工程、安装工程，配套建设、室外道路、广场、绿化、充电桩、综合管线等基础设施。预计增加学位100个。	1	3,978	100			100				1,878	2022.08	2023.12	50	施工单位进场，开工	基础施工	0	50	50
46	荔城区	新度青垵小学教学综合楼	总建筑面积8835.44m³（包括地上建筑面积6552.43m³、地下建筑面积2283.01m³），建设内容包括：土建工程、装修装饰工程、安装工程，配套建设道路及其它地面硬化铺装、绿化、围墙、大门、综合管线工程等基础设施工程。	1	8,835	720	180	540					4,385	2022.11	2023.12	20	农转用报批	未开工	0	20	20
47	荔城区	黄石中心小学沙坂校区附设幼儿园	总用地面积约7亩，拟建1幢幼儿综合楼及户外设施等，建筑面积约4253m²，开设幼儿12班，在园学生数360人。	1	4,253	360	360						1,800	2021.11	2023.12	50	封顶装修	封顶装修	4253	1000	1500
48	荔城区	拱辰中心幼儿园畅林分园（绶溪片区地块一）	总用地面积约9亩，拟建1幢幼儿综合楼及户外设施等，建筑面积约8012m²，开设幼儿15班，在园学生数450人。	1	8,012	450	450						2,500	2021.01	2022.12	80	幼儿园主体结构、砌体、抹灰完成，精装修已进场，走廊腻子施工中。	封顶装修	8012	480	2780
49	荔城区	荔城区一幼天汇分园（绶溪片区地块一）	总用地面积约9亩，拟建1幢幼儿综合楼及户外设施等，建筑面积约8005m²，开设幼儿15班，在园学生数450人。	1	8,005	450	450						2,500	2021.01	2022.12	80	幼儿园主体结构、砌体、抹灰完成，精装修已进场，水电布管完成，防水及地面找平施工中。	封顶装修	8005	480	2780
	城厢区合计			11	154,717	13,080	540	5,240	1,850	4,250	1,200	0	50,587			1,469			101,382.04	7628	18,386.00
50	城厢区	莆田第三中学扩建综合楼等	综合楼，建筑面积约12283m²。预计增加学位600个。	1	12,283	600			300	300			3,567	2021.12	2022.12	260	主体在建	主体在建	12283	1407	1553
51	城厢区	城厢区灵川中心幼儿园改扩建	综合楼，建筑面积约6587m²。预计增加学位360个。	1	6,587	360	360						1,835	2021.12	2022.12	162	主体在建	主体在建	6587	407	421

序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数 （个）	规划建设 面积 （m²）	规划新增学位（个）							规划总投资 （万元）	计划开竣工时间		六月			实际开工面积 （平方米）	当年度完成投资（合计）	累计完成投资（万元）
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职	高校		开工	竣工	当月已完成投资（万元）	当前进度（文字描述）	工程进度（下拉选择）			
52	城厢区	城厢区第一实验幼儿园综合楼改扩建	教学综合楼，建筑面积约2585m²。预计增加学位180个。	1	2,585	180	180						1,377	2021.08	2022.08	94	主体完工	主体完工	2585	700	1026
53	城厢区	城厢区九华学校二期建设工程	二期建筑总面积34818m²，包含1#、2#、3#、9#、10#、，以及校园景观、绿化等配套设施。	1	34,818	4,450		1,500	550	2,400			9,908	2021.02	2022.03	0	竣工验收	竣工验收	34818	692	10789
54	城厢区	城厢区西厝中学教学综合楼	教学综合楼，建筑面积3274m²。预计新增学位500个。	1	3,274	500				500			1,000	2022.06	2023.12	105	主体施工	主体在建	3625	234	246
55	城厢区	城厢区华林学校宿舍楼扩建	学生宿舍楼，建筑面积12094m²及运动场、配电房、消防管网等配套提升工程。	1	12,094	600				600			4,850	2022.01	2022.12	160	基础施工	基础施工	12094	665	665
56	城厢区	城厢区顶墩实验学校二期建设工程	二期工程：1#楼图书馆2872m²、3#楼行政楼4376m²、地下室4297m²，及大门、校园道路等配套工程。	1	11,545	1,050		500	550				4,319	2022.05	2023.12	400	主体在建	主体在建	10354	2635	2635
57	城厢区	莆田第十八中改扩建工程	改扩建学生宿舍楼、教师周转房、卫生间、新建食堂、人防、地下消防池等，总面积11352平米。	1	11,352	900			450	450			4,000	2022.12	2023.12	30	基础施工	基础施工	0	153	174
58	城厢区	城厢区教师进修学校建设工程	一期工程：教学楼10617m²。预计增加学位1620个。	1	10,617	1,620		1,620					3,000	2022.12	2023.12	15	已完成地勘及图审，正在施工图设计。	未开工	0	15	42
59	城厢区	城厢区第二实验小学坂头东校区（一期）新校区建设工程	1#教学综合楼15988m²（含3栋连体教学楼，1栋综合楼）、地下室3048m²，及200米的运动场、大门、围墙等配套工程。预计增加学位1620个。	1	24,303	1,620		1,620					6,731	2021.12	2023.07	233	基础施工	基础施工	19036	661	760
60	城厢区	莆田科技职业技术学校一期建设工程	新征20亩，建筑总面积约39370m²。主要建设内容包括宿舍楼(二)建筑面积9174.88m²（包括食堂建筑面积2021.39 m²），培训楼建筑面积5100.30 m²，信息楼建筑面积 6344.97 m²，宿舍楼(一)建筑面积 10855.91 m²，半地下室建筑面积 7838.17 m²，大门建筑面积 56 m²。 配套景观绿化、消防设施、室外管网等附属设施建设。预计增加学位1200个。	1	25,259	1,200					1,200		10,000	2022.12	2023.12	10	已完成地勘及图审，正在施工图设计。	未开工	0	59	75
	涵江区合计			13	186,242	8,766	2,160	2,700	1,440	756	1,710	0	114,744			1,110.00			110,882.28	3963	16,589.00

序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数 （个）	规划建设 面积 （m²）	规划新增学位（个）						规划总投资 （万元）	计划开竣工时间		六月			实际开工面 积 （平方米）	当年度完成 投资（合 计）	累计完成投 资（万元）	
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职		高校	开工	竣工	当月已完成 投资（万 元）	当前进度（文字描述）				工程进度 （下拉选 择）
61	涵江区	莆田华侨职业中专学 校6#教学楼及连廊	建设1幢教学楼及连廊，总建筑面积 6280.6m²。增加学位600个。	1	4,500	600					600		1,040	2021.03	2022.12	100	卫生间瓷砖、外墙瓷砖和涂料收尾	封顶装修	6281	180	1346
62	涵江区	莆田华侨职业中专学 校12#学生宿舍楼	建设1幢学生宿舍楼，总建筑面积 2972.81m²。	1	2,600	0							619	2021.03	2022.12	60	外墙瓷砖、卫生间瓷砖、走廊腻子、屋 面消防管安装	封顶装修	2973	110	621
63	涵江区	涵江区国欢镇南林小 学迁建工程	总建筑面积8247.4m²，建设教学综合楼 一、教学综合楼二、教学附属楼、连廊 、设备用房，以及200米环形运动场、 篮球场、羽毛球场、停车场、校门、道 路、围墙、绿化等室外配套设施。增加 学位540个。	1	7,000	540					540		2,949	2021.04	2023.08	100	三层柱筋、模板	主体在建	8247	150	1030
64	涵江区	涵江区实验小学分校 （涵江区第四实验小 学）	总建筑面积31737.3m²，建设6幢教学楼 （含阶梯会议室、舞蹈音乐排练厅）、 1幢综合楼、1幢风雨操场、1幢宿舍食 堂楼及连廊，以及250米环形运动场、 篮球场、羽毛球场、排球场、停车场、 校门、道路、围墙、绿化等室外配套设 施。增加学位2160个。	1	26,499	2,160					2,160		9,945	2020.11	2023.08	150	主体砌墙、抹灰、楼面水磨	封顶装修	31737	210	6742
65	涵江区	涵江区实验幼儿园尚 书分园	总建筑面积7044.32m²，建设9幢教学活 动、生活服务及管理用房，以及户外游 戏场地、校门、围墙、道路、绿化景观 、给排水排污、地下消防水池、泵房等 配套设施。增加学位360个。	1	6,499	360	360						4,025	2020.12	2022.08	180	水电消防安装、屋面雨披铝单板安装、 外墙格栅安装、屋面铺砖	封顶装修	7044	730	1980
66	涵江区	涵江区石庭第二中心 幼儿园	总建筑面积7041.36m²，建设保教楼一 、保教楼二、综合楼，以及户外活动场 地、停车场、道路、围墙、边坡支护、 绿化等室外配套设施。增加学位360个 。	1	6,083	360	360						2,065	2021.12	2023.08	10	挡土墙施工，停工	基础施工	7041	93	330
67	涵江区	涵江区保利天宸配套 幼儿园	总建筑面积3840m²，建设保教楼、门房 及户外活动场、围墙、绿化等附属配套 设施。增加学位270个。	1	3,840	270	270						1,152	2020.09	2022.12	60	楼面铺装、围墙施工、室外排污排水施 工	封顶装修	3840	260	1060
68	涵江区	涵江区保利堂悦配套 幼儿园	总建筑面积4000m²，建设保教楼、门房 及户外活动场、围墙、绿化等附属配套 设施。增加学位450个。	1	4,000	450	450						1,200	2021.01	2023.08	100	楼面铺装、室外场地硬化、绿化	封顶装修	4337	500	1000
69	涵江区	涵江区旭辉美好花庭 配套幼儿园	总建筑面积2680m²，建设3幢保教楼、 连廊、门房及户外活动场、围墙、绿化 等附属配套设施。增加学位180个。	1	2,680	180	180						804	2021.01	2023.08	20	完成外墙涂料、围墙及部分绿化	封顶装修	2680	100	700
70	涵江区	涵江区新涵首府配套 幼儿园	征用地面积6.4亩，建设保教楼、门房 及户外活动场、围墙、绿化等附属配套 设施，总建筑面积3200m²。增加学位 270个。	1	3,200	270	270						960	2021.08	2023.08	30	完成桩基施工	基础施工	3300	130	280

序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数 （个）	规划建设 面积 （m²）	规划新增学位（个）						规划总投资 （万元）	计划开竣工时间		六月			实际开工面积 （平方米）	当年度完成投资（合计）	累计完成投资（万元）
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职		高校	开工	竣工	当月已完成 投资（万元）	当前进度（文字描述）			
71	涵江区	涵江区博雅国际学校新校区建设	总建筑面积110918.52m²，地上建筑面积89932.65m²，地下建筑面积20985.87m²，建设国际部教学楼、宿舍楼，中学部教学楼、实验楼、宿舍楼，小学部教学楼、实验室、宿舍楼，以及教职工宿舍楼、行政图书馆、报告厅、风雨操场、食堂、连廊、门卫和地下停车场等。增加学位3300个。	1	110,918	3,306			1,440	756	1,110	85,081	2022.06	2024.06	250	桩基施工	基础施工	33401	1250	1250
72	涵江区	涵江区涵西苍林小学（涵江区第三实验小学）扩建工程	总建筑面积5181m²，建设1幢体育馆、1幢综合楼，以及篮球场、围墙、道路、绿化等附属配套设施。	1	5,181	0						2,904	2022.09	2023.08	10	工程预算	未开工		130	130
73	涵江区	涵江区建发文著配套幼儿园	总建筑面积3242m²，建设保教楼、门房及户外活动场、围墙、绿化等附属配套设施。增加学位270个。	1	3,242	270	270					2,000	2022.06	2024.08	40	主体框架结构完成二层	主体在建		120	120
	秀屿区合计			22	566,158	28,140	2,430	9,900	7,710	1,500	6,600	0	249,881			3,815.00		60,159.46	18606	32,406.56
74	秀屿区	莆田工业职业技术学校新校区建设	总建筑面积51761m²，建设教学楼、办公楼、图书馆、学生宿舍楼、食堂、地下停车场、运动场、校门、围墙、道路硬化、绿化、雨污水管道等附属配套设施。增加学位3000个。	1	48,660	3,000					3,000	23,000	2021.1	2022.12	1800	1号楼、3号楼、7号楼、8号楼、9-1号楼主体施工，6号楼基础承台施工，9-2/3号楼砌体砌筑	主体在建	13610	6930	9830
75	秀屿区	秀屿区实验中学图书馆建设	建设图书馆4520m²，目前因施工方资金短缺，一直没有进展，处于停工状态。	1	4,468	0						1,130	2019.02	2022.12	10	主体钢筋加工	主体在建	1117	25	175
76	秀屿区	莆田第一中学秀屿校区新校区建设	建筑面积12.0173万m²，建设教学楼、实验楼、行政楼、图书馆、宿舍楼体育馆、食堂、活动中心楼、连廊、主席台、地下室、运动场，配套建设运动场、道路硬化、绿化工程、围墙、校门、配电房、雨污水及附属设施。增加学位3000个。	1	100,000	3,000			1,500	1,500		36,000	2022.02	2025.06	50	受降雨天气影响，现场基础施工无法进行	基础施工	7962	850	850
77	秀屿区	东湖初级中学教学楼	建设教学楼2800m²及消防等附属设施。增加学位600个。	1	2,800	600			600			680	2021.09	2022.12	70	墙体粉刷	封顶装修	552	370	713
78	秀屿区	毓英学校	总建筑面积约78320m²，建设教学楼、实验楼、综合楼、体艺馆、图书馆、学生宿舍楼、食堂、停车场、运动场、校门、围墙、道路硬化、绿化、雨污水管道等附属配套设施。增加学位3720个。	1	66,760	3,720		1,620	2,100			23,000	2022.03	2024.06	0	1. 正在进行场地平整约57亩，累计完成土方42万方； 2. 场地主出入口完成设置，围挡因场地未交付无法完成闭合； 3. 因场地未交付，地勘无法开展剩余工作，3月14日-3月22日新勘16孔，总数209孔，已完成100孔，未完成109孔；施工图正在设计； 4. 开展坝津村征地工作	未开工	0	65	65
79	秀屿区	秀屿区实验小学四新校区教学楼、运动场等	建设2、3#教学楼8600m²及运动场、校门围墙、消防等配套设施等。增加学位1350个。	1	8,800	1,350		1,350				2,000	2020.02	2022.06	10	2#楼瓷砖铺设扫尾、水电正在施工；3#楼瓷砖铺设扫尾，水电、消防管道现场施工。	主体完工	1733	110	1320
80	秀屿区	埭头培红小学教学楼建设	建设教学楼1800m2及消防等附属配套设施。增加学位180个。	1	1,800	180		180				380	2020.05	2022.06	15	装修，贴楼道走廊墙面瓷砖	封顶装修	360	75	329
81	秀屿区	东庄苏厝小学教学综合楼建设	教学综合楼2696m2及消防等附属配套设施。增加学位270个。	1	2,696	270		270				590	2020.12	2022.06	0	正在组织验收	竣工验收	539	60	550
82	秀屿区	秀屿区实验小学城东校区（原港城小学）实验小学城东校区建设工程	建设教学楼、科技楼、幼儿教学楼、地下室、校门、围墙、道路硬化、绿化、消防及雨污水管道等附属配套设施。增加学位1710个。	1	25,300	1,710	360	1,350				12,000	2021.08	2022.06	480	室外景观施工，楼层收尾整改	主体完工	26775	4380	9330

序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数 （个）	规划建设 面积 （m²）	规划新增学位（个）						规划总投资 （万元）	计划开竣工时间		六月			实际开工面 积 （平方米）	当年度完成 投资（合 计）	累计完成投 资（万元）	
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职		高校	开工	竣工	当月已完成 投资（万 元）	当前进度（文字描述）				工程进度 （下拉选 择）
83	秀屿区	埭头第一中心校新校 区建设工程	总建筑面积约23866m²，建设小学教学 楼、科技楼、学生宿舍楼、运动场、校 门围墙及附属配套设施。增加学位1620 个。	1	20,008	1,620		1,620					4,800	2022.12	2024.12	0	仍在办理土地性质转换工作	未开工	0	135	525
84	秀屿区	市实验小学秀屿分校 新建工程	总建筑面积约23580m²，建设教学楼、 综合楼、体艺馆、图书馆、运动场及校 门围墙等附属配套设施， 预计新增小学 学位1350个。增加学位1350个。	1	23,580	1,350		1,350					10,000	2021.12	2024.06	1200	砌体砌筑，1号设备房主体完工	封顶装修	5517	4556	7316
85	秀屿区	市第三实验小学	总建筑面积约41130m²，建设小学教学 楼、幼儿教学楼、综合楼、体艺馆、图 书馆、运动场及校门围墙等附属配套设 施。增加学位2160个。	1	35,200	2,160		2,160					15,000	2022.12	2024.12	0	高铁控规编制调整	未开工	0	0	0
86	秀屿区	埭头英前幼儿园教学 楼建设	建设幼儿教学楼4100m²，及消防等附属 配套设施。目前因施工方资金短缺，一 直没有进展，处于停工状态。增加学位 360个。	1	4,100	360	360						1,050	2021.03	2022.12	80	五层主体在建，一层砌体施工	封顶装修	820	410	560
87	秀屿区	东岙许厝小学幼儿教 学楼建设	建设幼儿综合楼3100m²及消防等附属配 套设施。增加学位 270个。	1	2,660	270	270						911	2021.12	2022.12	10	桩基工程施工	基础施工	577	115	319
88	秀屿区	南日中学学生宿舍楼 建设	南日中学学生宿舍楼2500m²及消防等配 套设施。	1	2,800	0							800	2022.09	2023.09	0	地块控规公示待审批，正在着手准备工 规材料	未开工	0	20	20
89	秀屿区	莆田华衡实验学校	总建筑面积约12万m²，建设教学楼、实 验综合楼、办公楼、学生宿舍楼、教工 宿舍楼、活动中心体育馆、食堂、游泳 馆、看台、连廊、门卫、配电房、地下 车库，配套建设场地平整及场地地面硬 化、绿化工程、围墙、大门、田径场、 篮球场、排球场、羽毛球场、综合管线 工程等室外工程。增加学位3600个。	1	120,000	3,600					3,600		80,000	2022.12	2025.12	0	正在进行方案设计及地质钻探委托事项 并同步办理土地收储事宜	未开工	0	0	0
90	秀屿区	莆田第十中学学生宿 舍楼建设	建设学生宿舍楼6570.26m²、基坑支护 、地下室、高低压配电房、水泵房及室 外配套工程。	1	6,506	0							2,000	2022.03	2023.03	40	桩基工程施工，准备桩基检测	基础施工	597	185	185
91	秀屿区	区进修学校附属第二 小学（东岙魏厝小学 迁建工程）	总建筑面积约43000m²，建设小学教学 楼、幼儿教学楼、综合楼、多功能馆、 运动场及校门围墙等附属配套设施。增 加学位1980个。	1	39,000	1,980	360		1,620				18,000	2022.12	2024.12	15	6月23日勘探单位进场施工	未开工	0	190	190
92	秀屿区	区实验小学附设园幼 儿综合楼建设工程	建设附设园综合楼3935m²及给排水、电 气及消防水池等。增加学位360个。	1	3,935	360	360						1,500	2022.06	2023.06	30	基础施工	基础施工	0	55	55
93	秀屿区	区实小土海校区	总建筑面积约26000m²，建设小学教学 楼、综合楼、体艺馆、图书馆、地下室 、运动场及校门围墙等附属配套设施。 增加学位1350个。	1	34,710	1,350			1,350				13,000	2022.12	2024.12	0	已完成总平方案设计	未开工	0	0	0
94	秀屿区	月塘中心小学教学楼 建设工程	拟新建框架结构四层教学楼一栋，占地 面积688.75m²，总建筑面积约2574.58 m²。中心小学新区建设教学楼8313.85 m²，教师宿舍楼、食堂2750m²。增加学 位540个。	1	2,575	540			540				1,040	2022.06	2023.06	5	6月24日举行开工仪式，正在基础施工	基础施工	0	50	50

序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数 （个）	规划建设 面积 （m²）	规划新增学位（个）							规划总投资 （万元）	计划开竣工时间		六月			实际开工面 积 （平方米）	当年度完成 投资（合 计）	累计完成投 资（万元）
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职	高校		开工	竣工	当月已完成 投资（万 元）	当前进度（文字描述）	工程进度 （下拉选 择）			
95	秀屿区	区第二实验幼儿园	建设幼儿教学楼月9000m²、活动场地、校门围墙、道路硬化绿化、给排水、消防及配电设施等。增加学位720个。	1	9,800	720	720						3,000	2022.12	2023.12	0	正在总平及建筑方案设计	未开工	0	25	25
	北岸合计			2	8,420	1,710	360	1,350	0	0	0	0	2,298			10.00			0.00	71	71.00
96	北岸	山亭西埔小学教学楼建设	新建教学楼1幢，面积4050m²。增加学位1350个。	1	4,050	1,350		1,350					1,050	2022.12	2023.08	0.00	进度未发生变化	未开工	0	1	1
97	北岸	山亭西埔幼儿园（原公园路幼儿园）	新建幼儿园综合楼1幢，面积4370m²。增加学位360个。	1	4,370	360	360						1,248	2021.12	2022.12	10	基础梁浇筑	基础施工	0	70	70
	湄洲岛合计			1	2,310	360	360	0	0	0	0	0	280			0.00			0.00	0	0.00
98	湄洲岛	湄洲岛妈祖幼儿园第一分园校舍改造	将原后巷小学改造为湄洲岛妈祖幼儿园第一分园（含学校教学设施改造和教学设备添置）。增加学位360个。	1	2,310	360	360						280	2022.07	2022.12	0.00	进度未发生变化	未开工	0	0	0