

莆田市2022年度教育类项目建设推进情况表																					
序号	县（区）	项目建设名称	项目概况	项目数 (个)	规划建设 面积 (㎡)	规划新增学位（个）						规划总投资 (万元)	计划开竣工时间		十二月			实际开工 面积 (平方 米)	当年度完 成投资 (合计)	累计完成 投资（万 元）	
						合计	幼儿园	小学	初中	高中	中职		高校	开工	竣工	当月已完 成投资 (万元)	当前进度（文字描述）				工程进度 (下拉选 择)
		总计		98	2,241,418	120,486	13,200	29,710	37,200	23,906	16,470	0	1,101,447			31187		1,589,185	270620	461,064	
		市本级合计		11	497,053	26,140	900	1,080	7,000	10,200	6,960	0	294,900			7398		427,760	85601	194,338	
1	市本级	福建省莆田市技工学校改扩建工程	总建筑面积34762.4㎡，其中地上建筑面积30668㎡，地下建筑面积4094.4㎡。主要建设综合实训楼、教学楼、实训楼、食堂+烹饪实训室、学生宿舍楼、设备用房，以及地下车库、道路及广场硬化等配套设施建设。预计可增加学位960个。	1	35,018	960					960		19,385	2022.1	2024.1	1200	1、地下室承台部分基础结构施工； 2、5#宿舍楼砖胎膜施工； 3、4#楼静载； 4、3#楼基础施工。	主体在建	20574	2508	2566
2	市本级	莆田职业技术学院（枫亭校区）改扩建工程	总建筑面积约63021㎡，其中地上建筑面积55824㎡，地下建筑面积7200㎡。主要建设综合体艺馆、第二食堂、学生宿舍、地下室，配套建设给排水、消防、强弱电、道路、管道、围墙等配套设施。	1	63,021	6,000					6,000		37,228	2022.1	2025.1	0	项目已完成勘察、可研、初步设计及概算论证，并已通过发改委审批；施工图已完成，线下审核并根据意见修改中；完成预算单位招标；工规同步申请中。	未开工	0	0	0
3	市本级	莆田第一中学新度校区扩建工程（留白）	总建筑面积38290㎡，其中地上建筑面积22390㎡，地下建筑面积15900㎡。主要建设艺术楼、体育馆、主席看台，配套建设室外广场道路、体育运动场、景观绿化等基础设施。	1	33,000	0							29,824	2022.4	2023.1	1550	1.B3#进行内外墙体粉刷；2.B4#进行主体结构施工；3.完成操场跑道水泥搅拌桩施工。	主体在建	38290	14780	14780
4	市本级	莆田市外国语学校二期建设工程	总建筑面积50900㎡，其中，地上建筑面积46029㎡，地下建筑面积4871㎡，主要建设初中教学楼、学生公寓、综合楼、游泳池、附属房及配套设施等。预计可新增学位4000个。	1	58,500	4,000			1,000	3,000			35,913	2022	2023.1	1554	学生宿舍楼5#6#7#8#楼内墙、外墙抹灰完成；外墙砖完成80%；外墙涂料完成60%；斜屋面瓦铺装完成；平屋面砖铺贴完成50%；综合楼A完成十一层梁板-屋面层梁板砼；砌体完成2-5层；地下室完成砌体及内墙抹灰施工；综合楼B完成二层-屋面层梁板砼浇筑；2#楼完成屋面-斜屋面层梁板砼浇筑；完成1层砌体；教学区连廊完成二	封顶装修	52229	9554	9554
5	市本级	莆田市教师进修学院附属小学教学综合楼D	莆田市教师进修学院（附属小学教学综合楼D）地下2层，地上6层，总建筑面积13057.74㎡，建筑占地面积1857.28㎡。预计可新增学位1080个。	1	13,000	1,080			1,080				6,000	2021.1	2023	293	主体结构已全部封顶。砖砌体已砌筑至第五层，内墙粉刷已完成至第一层，水电墙体预埋至二层，地下室消防喷淋负一层开始施工。	封顶装修	13058	2597	3378
6	市本级	市第二机关幼儿园新校区建设工程	项目总用地面积 6461.40 ㎡，总建筑面积 9538.00 ㎡。项目建设内容包括：地上建筑及地下室，配套建设广场道路工程、绿化工程、室外景观照明、户	1	10,419	360	360						6,700	2022.5	2023.5	375	基础施工	基础施工	9538	375	375
7	市本级	市第二实验幼儿园新校区建设工程	项目规划总用地面积1.1万㎡，总建筑面积 1.7万㎡。项目建设内容包括：幼儿教育楼、综合楼、教师周转房及地下室，配套建设广场道路、绿化工程、室外景观照明、户外环境建设、消防水池、围墙、综合管网等室外工程。预计可新增学位540个。	1	11,223	540	540						4,000	202212	202308	140	12月19日开标，12月22日完成中标候选人公示，正在进行中标公示	基础施工	17050	200	200
8	市本级	莆田市外国语学校扩建工程PPP	主要包括多功能体育馆及地下人防、学生公寓、校园围墙、道路、绿化、景观等。多功能体育馆及地下人防工程建筑面积19485.7㎡，学生公寓建筑面积7500㎡，校园围墙850米，道路1500米，绿化和景观约130亩；地质灾害点山体护坡和沿岸护坡，地质灾害点山体护坡长	1	13,150	0							9,993	2020.1	2022.1	0	工程已预验收完成，因前期的水泵房未验收，导致本工程无法验收。	主体完工	20287	3108	8658
9	市本级	莆田第一中学新度校区新校区建设工程PPP	总建筑面积24.2万㎡，包括教学综合楼、实验楼、教学楼、食堂、报告厅、学生宿舍、教学周转房、体育馆等，以及地下室、配电房、门卫室及附属配套设施。预计可新增学位12000个。	1	242,418	12,000			6,000	6,000			138,643	2021.3	2022.1	2200	项目完成竣工验收。	竣工验收	242418	47500	148089
10	市本级	莆田哲理中学扩建工程PPP	总建筑面积41077.17㎡，其中地上建筑面积36613.32㎡，地下建筑面积4463.85㎡。建设两幢教学综合楼，一幢图书馆，两幢学生宿舍楼；重建300米塑胶运动场；配套建设新校门，500吨消防水池及其他室外附属工程等。预计可增加学位1200个。	1	14,154	0							5,850	2021.1	2022.1	0	校园内建设，未涉及新增用地报批。哲理中学项目二期项目P教学综合楼及C图书馆完成竣工验收。	竣工验收	13217	4710	6471
11	市本级	莆田哲理中学实验楼及附属工程	建设1幢实验楼、总建筑面积3150㎡，配套建设给排水、消防、强弱电、管道道路、绿化等附属工程	1	3,150	1,200				1,200			1,364	2022.1	2023.1	86	均二层浇筑完成，目前道路等附属工	主体在建	1100	268	268
		仙游县合计		21	213,854	16,450	2,400	2,150	7,700	4,200	0	0	144,239			3076		60,737.00	9742	12,027	
12	仙游县	仙游三中	规划占地150亩，建筑面积60000平方米，建设教学楼、综合楼及大门、围墙、运动场、消防池等配套设施，增加学位3600个。	1	60,000	3,600			1,800	1,800			70,000	2022.1	2025.1	232.00	正在基础施工	基础施工	4920	265	265
13	仙游县	枫亭中学（迁建）	规划占地150亩，建筑面积70220平方米，建设教学楼、综合楼及大门、围墙、运动场、消防池等配套设施，增加学	1	70,220	4,800			2,400	2,400			45,000	2022.1	2025.1	0.00	已申请立项，正在办理资金证明	未开工	0	3	3
14	仙游县	山立学校扩建	建设学生宿舍楼2栋、大门等设施，可新增学位500个。	1	10,000	500			500				2,000	2022.1	2024.1	0.00	建设用地申请已报县自然资源局，正在审批	未开工	0	4	4
15	仙游县	仙游一中	建筑面积15000平方米，建设宿舍楼、教学楼，增加学位1200个。	1	15,000	1,200			1,200				7,500	2022.1	2025.1	0.00	已完成立项、设计，正在预算	未开工	0	3	3
16	仙游县	盖尾中学	建筑面积6000平方米，建设宿舍楼1幢，增加学位600个。	1	6,000	600			600				1,800	2022.1	2023.1	0.00	已申请立项，正在办理资金证明	未开工	0	3	3
17	仙游县	大济尾坂小学	建筑面积3500平方米，建设综合楼1幢，增加学位400个。	1	3,500	400		400					1,050	2022.1	2023.1	126.00	正在主体建设	主体在建	3500	150	150
18	仙游县	园庄霞山小学	建筑面积1800平方米，建设综合楼1幢，增加学位200个。	1	1,800	200		200					268	2022.1	2023.1	26.00	正在基础施工	基础施工	1800	50	50

19	仙游县	二道小学	建筑面积3000平方米，建设综合楼1幢，增加学位400个。	1	3,000	400		400						800	2022.9	2023.1	177.00	正在主体建设	主体在建	3000	200	200
20	仙游县	仙游县枫亭和平小学	建筑面积2500平方米，建设教学楼1幢，增加学位100个。	1	2,500	800		800						700	2022.10	2023.1	176.00	正在主体建设	主体在建	2500	200	200
21	仙游县	仙游县城西中心小学2#教学综合楼	建筑面积3200平方米，建设教学综合楼1幢，增加学位300个。	1	3,200	300		300						723	2021.1	2022.1	150.00	9月18日竣工验收	竣工验收	3200	750	950
22	仙游县	仙游县枫亭海滨小学教学综合楼	建筑面积2000平方米，建设教学综合楼1幢，增加学位50个。	1	2,000	50		50						590	2021.1	2022.1	185.00	10月24日竣工验收	竣工验收	2500	600	780
23	仙游县	第二实验幼儿园综合楼	建筑面积4830平方米，建设综合楼1幢，增加学位180个。	1	4,830	150	150							1,380	2021.1	2023	650.00	主体完工	主体完工	6385	1700	1850
24	仙游县	枫亭中心幼儿园南校区（原枫亭中心幼儿园迁建）综合楼	建筑面积4500平方米，建设综合楼1幢及大门、围墙、运动场等配套设施，增加学位360个。	1	4,500	360	360							1,220	2021.1	2022.1	80.00	9月2日竣工验收	竣工验收	4500	1200	1500
25	仙游县	黄山幼儿园新教学综合楼	建筑面积2850平方米，建设教学综合楼1幢，增加学位360个。	1	2,850	360	360							772	2021.1	2023.1	185.00	主体完工	主体完工	2850	700	720
26	仙游县	鲤中实验幼儿园分园教学楼及配套	建筑面积7000平方米，建筑教学楼1幢及大门、围墙、运动场等配套设施，增加学位360个。	1	7,000	360	360							2,999	2021.1	2022.1	280.00	完工投用	主体完工	7000	1800	2700
27	仙游县	实验幼儿园南校区教学楼及配套	建筑面积4000平方米，建筑教学楼1幢及大门、围墙、运动场等配套设施，增加学位270个。	1	4,000	270	270							2,200	2021.1	2022.1	235.00	主体完工，附属工程正招标	封顶装修	4630	1300	1800
28	仙游县	大济龙坂幼儿园综合楼及配套	建筑面积1354平方米，建筑综合楼1幢及大门、围墙、运动场等配套设施，增加学位90个。	1	1,354	90	90							637	2021.1	2022.1	221.00	封顶装修	封顶装修	1852	367	387
29	仙游县	榜头第三中心幼儿园教学综合楼	建筑面积3200平方米，建筑教学综合楼1幢及大门、围墙、运动场等配套设施，增加学位270个。	1	3,200	270	270							1,200	2022.1	2023.1	87.00	正在基础施工	基础施工	3200	100	100
30	仙游县	承瑞第二学校幼儿园教学综合楼	建筑面积1800平方米，建筑教学综合楼1幢及大门、围墙、运动场等配套设施，增加学位180个。	1	1,800	180	180							800	2022.9	2023.1	83.00	正在基础施工	基础施工	1800	96	96
31	仙游县	园庄中心幼儿园大埔分园教学综合楼	建筑面积4100平方米，建筑教学综合楼1幢及大门、围墙、运动场等配套设施，增加学位360个。	1	4,100	360	360							1,600	2022.1	2023.1	95.00	正在基础施工	基础施工	4100	108	108
32	仙游县	仙游职业中专学校	建设教学楼1栋、建筑面积3000平方米，可增加学位1200个。	1	3,000	1,200		1,200						1,000	2022.1	2023.1	88.00	正在主体建设	主体在建	3000	143	158
荔城区合计				17	612,665	26,830	3,690	8,640	11,500	3,000	0	0	244,107			4668				558,107.65	78233	120,890
33	荔城区	莆田第八中学新校区建设	EPC项目，位于莆田市荔城区黄石镇井后村，规划总用地面积184亩，总建筑面积115.2万㎡，其中计容建筑面积13.3万㎡，地下建筑面积1.9万㎡。主要为教学楼、实验楼、综合楼（艺术楼）、体育馆、学生宿舍楼、食堂、行政综合楼、主席台以及围墙大门、班级活动场地	1	152,400	4,800			1,800	3,000				60,600	2020.1	2023.1	668	教学区3#~10#教学楼已全部完工（其中5#~8#教学楼9月份已交付使用），1#楼、2#楼、校门、配电房、11#~16#楼及地下室主体工程全部完成，目前正在装修施工阶段。室外配套工程中边坡支护全部完成，体育场、看台、主席台结构	封顶装修	152400	31532	44568
34	荔城区	中山中学绶溪校区新校区建设	项目主要建设教学楼、行政综合楼、综合楼、体育场、礼堂、食堂宿舍楼、游泳池、地下室及附属配套设施等，拟开设中学90班，在校学生数4500人。	1	95,000	4,500			4,500					40,000	2022.1	2024.1	1700	1.完成1070根预制管桩的施工。2.三轴搅拌桩完成210m，西侧边坡锚索施工完成60孔。3.4#楼静载完成。	基础施工	89947	3590	3590
35	荔城区	中山中学荔浦校区新校区建设	项目主要建设教学楼、行政综合楼、体育场、礼堂、食堂宿舍楼、地下室及附属配套设施等，拟开设幼儿12班、小学42班、初中36班，在校学生数4050人。	1	97,706	4,050	360	1,890	1,800					32,625	2020.1	2023.1	500	小学部（梅峰小学玉湖校区）2022年9月已投用，其他楼宇室内装修基本完成，正在修补及卫生清理，室外附属工程正在透水砖铺设及花岗岩板材铺设。	主体完工	97706	20500	32500
36	荔城区	中山中学壶兰校区(初中)新校区建设	项目主要建设教学楼、行政综合楼、综合楼、体育场、礼堂、食堂宿舍楼、地下室及附属配套设施等，拟开设初中	1	42,302	1,800			1,800					14,996	2021.12	2023.09	0	防水工程；宿舍楼、体育馆土方开挖	基础施工	42302	2970	3270
37	荔城区	中山中学壶兰校区(小学)新校区建设	项目主要建设教学楼、行政综合楼、体育场、礼堂、食堂宿舍楼、地下室及附属配套设施等，拟开设小学42班，在校	1	37,917	1,890		1,890						20,000	2022.12	2024.06	100	开工	基础施工	41634	270	270
38	荔城区	荔城区实验学校（绶溪）新校区建设	项目主要建设教学楼、行政综合楼、体育场、礼堂、食堂宿舍楼、游泳池、地下室及附属配套设施等，拟开设小学48班、初中30班，在校学生数3660人。	1	95,000	3,660		2,160	1,500					40,000	2022.1	2024.1	1300	1.小学部3#楼主体结构一层柱二层梁板完成。2.小学部2#楼基础地梁结构完成，土方回填完成70%。3.小学部1#楼主楼独立基础承台完成。4.初中部地下室人防一段	主体在建	51024	3640	3640
39	荔城区	荔城区第一实验小学东园校区（原东园东路小学）新校区建设	总用地面积24728.67㎡，总建筑面积32541.85㎡，包括幼儿综合楼、教学综合楼、综合楼、1#~3#门房、配电房、发电机房、主席台、地下室，配套设施	1	32,542	2,520	360	2,160						11,263	2020.11	2022.12	0	竣工验收	竣工验收	32542	5470	11121
40	荔城区	拱辰第一幼儿园（拱辰中心幼儿园濠浦分园）新校区建设	总用地面积3926.09㎡（约5.89亩），总建筑面积6701.90㎡（五层），建筑占地面积1133.65㎡，包括幼儿综合楼	1	6,782	270	270							2,171	2020.12	2022.09	0	竣工验收	竣工验收	6782	850	1936
41	荔城区	荔城区第三实验小学附属幼儿园新校区建设	总用地面积约5亩，拟建1幢幼儿综合楼及户外设施等，建筑面积约4240㎡，拟开设幼儿6班，在园学生数180人	1	4,240	270	270							1,789	2020.12	2022.09	0	竣工验收	竣工验收	4240	500	1834
42	荔城区	明珠幼儿园（湖心、正荣府）	总用地面积约7亩，拟建1幢幼儿综合楼及户外设施等，建筑面积约5616㎡，开设幼儿12班，在园学生数360人	1	5,616	360	360							2,000	2020.10	2023.02	20	室内装修	封顶装修	5616	880	1330
43	荔城区	西天尾中心幼儿园紫霄分园（玖序台项目）	本项目总用地面积约6亩，拟建1幢幼儿综合楼及户外设施等，建筑面积约4336㎡，开设幼儿9班，在园学生数270	1	4,365	270	270							2,500	2020.10	2022.12	0	完工	主体完工	4365	710	2310
44	荔城区	古山安置区幼儿园	本项目总用地面积约7亩，拟建1幢幼儿综合楼及户外设施等，建筑面积约5712㎡，开设幼儿12班，在园学生数	1	5,712	360	360							3,100	2021.01	2022.12	0	竣工验收	竣工验收	5712	780	2880
45	荔城区	东洋中学教学综合楼	建设一栋地上6层的综合楼，建筑面积3978㎡，建筑基底占地面积650.20㎡，建设内容包括土建工程、装修装饰工程、安装工程，配套建设、室外道路、广场、绿化、充电桩、综合管线等基础设施	1	3,978	100		100						1,878	2022.08	2023.12	280	封顶	封顶装修	3568	641	641
46	荔城区	新度青垵小学教学综合楼	总建筑面积8835.44㎡（包括地上建筑面积6552.43㎡、地下建筑面积2283.01㎡），建设内容包括：土建工程、装修	1	8,835	720	180	540						4,385	2022.11	2023.12	0	农转用及工规报批	未开工	0	20	20
47	荔城区	黄石中心小学沙坂校区增设幼儿园	总用地面积约7亩，拟建1幢幼儿综合楼及户外设施等，建筑面积约4253㎡，开设幼儿12班，在园学生数360人	1	4,253	360	360							1,800	2021.11	2023.12	100	室内装修	封顶装修	4253	1290	1790
48	荔城区	拱辰中心幼儿园畅林分园（绶溪片区地块一）	总用地面积约9亩，拟建1幢幼儿综合楼及户外设施等，建筑面积约8012㎡，开设幼儿15班，在园学生数450人。	1	8,012	450	450							2,500	2021.01	2022.12	0	竣工验收	竣工验收	8012	2250	4550
49	荔城区	荔城区一幼天汇分园（绶溪片区地块一）	总用地面积约9亩，拟建1幢幼儿综合楼及户外设施等，建筑面积约8005㎡，开设幼儿15班，在园学生数450人。	1	8,005	450	450							2,500	2021.01	2022.12	0	竣工验收	竣工验收	8005	2340	4640
城厢区合计				11	154,717	13,080	540	5,240	1,850	4,250	1,200	0	50,587			6080				154,020.02	30059	40,817.00
50	城厢区	莆田第三中学扩建综合楼等	综合楼，建筑面积约12283㎡。预计增加学位600个。	1	12,283	600		300	300					3,567	2021.1	2022.1	0	竣工（完成初验）	竣工验收	12283	3439	3585
51	城厢区	城厢区灵川中心幼儿园改扩建	综合楼，建筑面积约6587㎡。预计增加学位360个。	1	6,587	360	360							1,835	2021.1	2022.1	290	扫尾	主体完工	6587	2424	2438

52	城厢区	城厢区第一实验幼儿园综合楼改扩建	教学综合楼，建筑面积约2585㎡。预计增加学位180个。	1	2,585	180	180						1,377	2021.1	2022.1	0	投入使用	竣工验收	2585	700	1026
53	城厢区	城厢区九华学校二期建设工程	二期建筑总面积34818㎡，包含1#、2#、3#、9#、10#，以及校园景观、绿化等配套设施	1	34,818	4,450		1,500	550	2,400			9,908	2021	2022	0	投入使用	竣工验收	34818	692	10789
54	城厢区	城厢区西厝中学教学综合楼	教学综合楼，建筑面积3274㎡。预计新增学位500个。	1	3,274	500				500			1,000	2022.1	2022.1	90	竣工（完成初验）	竣工验收	3625	1305	1317
55	城厢区	城厢区华林学校宿舍楼扩建	学生宿舍楼，建筑面积12094㎡及运动场、配电房、消防管网等配套提升工程	1	12,094	600				600			4,850	2022	2022.1	400	内装修	封顶装修	12094	3505	3505
56	城厢区	城厢区顶墩实验学校二期建设工程	二期工程：1#楼图书馆2872㎡、3#楼行政楼4376㎡、地下室4297㎡，及大门、校园道路等配套工程	1	11,545	1,050		500	550			4,319	2022.1	2023	180	内装修	封顶装修	10354	4574	4574	
57	城厢区	莆田第十八中改扩建工程	改扩建学生宿舍楼、教师周转房、卫生间、新建食堂、人防、地下消防池等，总面积11352平米。	1	11,352	900			450	450		4,000	2022.1	2023.1	720	内装修	封顶装修	11705	2988	3009	
58	城厢区	城厢区教师进修学校附属兴安小学建设工程	一期工程：教学楼10617㎡。预计增加学位1620个。	1	10,617	1,620		1,620				3,000	2022.1	2023.1	800	主体施工	主体在建	11054	1498	1525	
59	城厢区	城厢区第二实验小学坂头东校区（一期）新校区建设工程	1#教学综合楼15988㎡（含3栋连体教学楼，1栋综合楼）、地下室3048㎡，及200米的运动场、大门、围墙等配套工程	1	24,303	1,620		1,620				6,731	2021.1	2023.1	1600	内装修	封顶装修	19036	5407	5506	
60	城厢区	莆田科技职业技术学校一期建设工程	新征20亩，建筑总面积约39370㎡。主要建设内容包括宿舍楼（二）建筑面积9174.88㎡（包括食堂建筑面积2021.39㎡），培训楼建筑面积	1	25,259	1,200				1,200		10,000	2022.1	2023.1	2000	主体施工	主体在建	29879	3527	3543	
		涵江区合计		13	186,242	8,766	2,160	2,700	1,440	756	1,710	0	115,025			1130			114,124.07	9864	22,490.00
61	涵江区	莆田华侨职业中专学校6#教学楼及连廊	建设1幢教学楼及连廊，总建筑面积6280.6㎡。增加学位600个。	1	4,500	600					600	1,040	2021	2022.1	0	完工预验收	主体完工	6281	434	1600	
62	涵江区	莆田华侨职业中专学校12#学生宿舍楼	建设1幢学生宿舍楼，总建筑面积2972.81㎡。	1	2,600	0						900	2021	2022.1	0	完工预验收	主体完工	2973	319	830	
63	涵江区	涵江区国欢镇南林小学迁建工程	总建筑面积8247.4㎡，建设教学综合楼一、教学综合楼二、教学附属楼、连廊、设备用房，以及200米环形运动场。	1	7,000	540		540				2,949	2021	2023.1	230	完成内外墙抹灰及窗框安装，正在外墙装饰及屋面防水施工。	封顶装修	8247	930	1810	
64	涵江区	涵江区实验小学分校（涵江区第四实验小学）	总建筑面积31737.3㎡，建设6幢教学楼（含阶梯会议室、舞蹈音乐排练厅）、1幢综合楼、1幢风雨操场、1幢宿舍楼。	1	26,499	2,160		2,160				9,945	2020.1	2023.1	300	2幢教学楼完工，其余教学楼、宿舍食堂楼、行政综合楼完成门窗扇安装、内外墙瓷砖及腻子涂料、楼梯	封顶装修	31737	1768	8300	
65	涵江区	涵江区实验幼儿园尚书分园	总建筑面积7044.32㎡，建设9幢教学活动、生活服务及管理用房，以及户外游戏场地、校门、围墙、道路、绿化景观	1	6,499	360	360					4,025	2020.1	2022.1	200	5幢园舍完工；4幢园舍完成外墙装饰、卫生间瓷砖洁具、内墙腻子、地面铺砖及灯具安装，室外完工	主体完工	7044	1750	3000	
66	涵江区	涵江区石庭第二中心幼儿园	总建筑面积7041.36㎡，建设保教楼一、保教楼二、综合楼，以及户外活动场地、停车场、道路、围墙、边坡支护	1	6,083	360	360					2,065	2021.1	2023.1	0	挡土墙验收	基础施工	7041	123	360	
67	涵江区	涵江区保利天宸配套幼儿园	总建筑面积3840㎡，建设保教楼、门房及户外活动场、围墙、绿化等附属配套设施。增加学位270个。	1	3,840	270	270					1,152	2020.1	2022.1	0	竣工验收	竣工验收	3840	550	1350	
68	涵江区	涵江区保利堂悦配套幼儿园	总建筑面积4000㎡，建设保教楼、门房及户外活动场、围墙、绿化等附属配套设施。增加学位450个。	1	4,000	450	450					1,200	2021	2023.1	70	完工待验收	主体完工	4337	900	1400	
69	涵江区	涵江区旭辉美好花庭配套幼儿园	总建筑面积2680㎡，建设3幢保教楼、连廊、门房及户外活动场、围墙、绿化等附属配套设施。增加学位180个。	1	2,680	180	180					804	2021	2023.1	30	主体完工，室内待装饰	主体完工	2680	150	750	
70	涵江区	涵江区新涵首府配套幼儿园	征用地面积6.4亩，建设保教楼、门房及户外活动场、围墙、绿化等附属配套设施。总建筑面积3200㎡。增加学位	1	3,200	270	270					960	2021.1	2023.1	150	主体封顶	封顶装修	3300	400	550	
71	涵江区	涵江区博雅国际学校新校区建设	总建筑面积110918.52㎡，地上建筑面积89932.65㎡，地下建筑面积20985.87㎡，建设国际部教学楼、宿舍楼、中学	1	110,918	3,306		1,440	756	1,110		85,081	2022.1	2024.1	0	完成中学部桩基施工及检测	基础施工	33401	1600	1600	
72	涵江区	涵江区涵西苍林小学（涵江区第三实验小学）扩建工程	总建筑面积5181㎡，建设1幢体育馆、1幢综合楼，以及篮球场、围墙、道路、绿化等附属配套设施。	1	5,181	0						2,904	2022.1	2023.1	0	完成施工图审查及工程预算，正在办理供地手续及工程规划许可证	未开工	0	140	140	
73	涵江区	涵江区建发文著配套幼儿园	总建筑面积3242㎡，建设保教楼、门房及户外活动场、围墙、绿化等附属配套设施。增加学位270个。	1	3,242	270	270					2,000	2022.1	2024.1	150	外墙正在腻子涂料，内墙正在抹灰，门窗框正在安装	封顶装修	3242	800	800	
		秀屿区合计		22	566,158	28,140	2,430	9,900	7,710	1,500	6,600	0	249,881			8184			266,716.00	55994	69,794.56
74	秀屿区	莆田工业职业技术学校新校区建设	总建筑面积51761㎡，建设教学楼、办公楼、图书馆、学生宿舍楼、食堂、地下停车场、运动场、校门、围墙、道路硬化、绿化、雨污水管道等附属配套设施。增加学位3000个。	1	48,660	3,000					3,000	23,000	2021.1	2022.1	1500	1、1-4# 墙砖完成80% 2、1-4# 楼地砖完成70% 3、1-4# 楼内墙涂料完成90% 4、1-4# 楼外墙底漆完成30% 5、5#楼内墙涂料完成80%，外墙腻子完成，地砖完成35% 6、6#楼内外墙抹灰完成，外墙腻子完成70% 7、7#楼内外墙抹灰完成，外墙腻子完成100%，内墙腻子完成10% 8、8号楼内墙腻子完成85%，地砖完成70%，外墙腻子完成 9、9号楼内墙涂料完成75%，外墙腻子完成，地砖完成45%	封顶装修	51761	16730	19630	
75	秀屿区	秀屿区实验中学图书馆建设	建设图书馆4520㎡，目前因施工方资金短缺，一直没有进展，处于停工状态。	1	4,468	0						1,130	2019	2022.1	180	预埋完成，一层地面素土浇筑完成	封顶装修	4520	985	1135	
76	秀屿区	莆田第一中学秀屿校区新校区建设	建筑面积12.0173万㎡，建设教学楼、实验楼、行政楼、图书馆、宿舍楼体育馆、食堂、活动中心楼、连廊、主席台、地下室、运动场，配套建设运动场、道路硬化、绿化工程、围墙、校门、配电房、雨污水及附属设施。增加学位3000个。	1	100,000	3,000		1,500	1,500			36,000	2022	2025.1	4500	1#楼教学楼：高中部屋面瓦铺贴，四层抹灰；三单元屋面层作业，砌筑五层；二单元屋面层作业，砌筑五层；实验楼屋面层作业，砌筑五层。 2#楼：行政楼图书馆屋面梁板砼浇筑；图书馆屋面层作业；实验楼六层梁板模板安装 4#楼活动中心：二层梁板模板安装 5#楼宿舍楼：一区屋面层作业，砌筑六层，二层抹灰；二区屋面层作业，砌筑六层；三区四层梁板模板安装；四区五层墙柱钢筋绑扎；五	封顶装修	120173	15850	15850	
77	秀屿区	东湖初级中学教学楼	建设教学楼2800㎡及消防等附属设施。增加学位600个。	1	2,800	600			600			680	2021.1	2022.1	5	消防评估、待周边硬化后，申请消	主体完工	2800	535	878	
78	秀屿区	毓英学校	总建筑面积约78320㎡，建设教学楼、实验楼、综合楼、体艺馆、图书馆、学生宿舍楼、食堂、停车场、运动场、校	1	66,760	3,720		1,620	2,100			23,000	2023.1	2025.1	250	进场道路基础部分已回填完成；施工图设计深化；完成地勘图审，运动场体育馆部分基槽开挖	未开工	0	315	315	
79	秀屿区	秀屿区实验小学四新校区教学楼、运动场等	建设2、3#教学楼8600㎡及运动场、校门围墙、消防等配套设施等。增加学位1350个。	1	8,800	1,350		1,350				2,000	2020	2022.1	10	消防已整改、正在申请主体验收	主体完工	8600	740	1950	
80	秀屿区	埭头培红小学教学楼建设	建设教学楼1800m2及消防等附属配套设施。增加学位180个。	1	1,800	180		180				380	2020.1	2022.10	80	装修扫尾	封顶装修	1800	350	604	
81	秀屿区	东庄苏厝小学教学综合楼建设	教学综合楼2696m2及消防等附属配套设施。增加学位270个。	1	2,696	270		270				590	2020.1	2022.1	0	消防已整改、正在申请主体验收	主体完工	2696	80	570	
82	秀屿区	秀屿区实验小学城东校区（原港城小学）实验小学城东校区建设工程	建设教学楼、科技楼、幼儿教学楼、地下室、校门、围墙、道路硬化、绿化、消防及雨污水管道等附属配套设施。增加学位1710个。	1	25,300	1,710	360	1,350				12,000	2021.1	2022.1	0	已竣工验收并投入使用	竣工验收	28005	5545	10495	

83	秀屿区	埭头第一中心校新校区建设工程	总建筑面积约23866㎡，建设小学教学楼、科技楼、学生宿舍楼、运动场、校门围墙及附属配套设施。增加学位1620个。	1	20,008	1,620		1,620						4,800	2022.1	2024.1	15	“三区三线”农转用材料市已审批、待上报省里审批。	未开工	0	165	555
84	秀屿区	市实验小学秀屿分校新建工程	总建筑面积约23580㎡，建设教学楼、综合楼、体育馆、图书馆、运动场及校门围墙等附属配套设施，预计新增小学学位23580个。	1	23,580	1,350		1,350						10,000	2021.1	2023	500	2#教学楼细部整改、收边收口施工完成100%；4#体育综合楼地下室水电消防设备安装100%，一层瓷	封顶装修	23580	8956	11716
85	秀屿区	市第三实验小学	总建筑面积约41130㎡，建设小学教学楼、幼儿教学楼、综合楼、体育馆、图书馆、运动场及校门围墙等附属配套设施。	1	35,200	2,160		2,160						15,000	2022.1	2024.1	0	控制性详细规划编制	未开工	0	0	0
86	秀屿区	埭头英前幼儿园教学楼建设	建设幼儿教学楼4100㎡，及消防等附属配套设施。目前因施工方资金短缺，一直没有进展，处于停工状态。增加学位360个。	1	4,100	360	360							1,050	2021	2022.1	200	完成消防评估、待周边硬化后，申请消防验收	主体完工	4100	1130	1280
87	秀屿区	东岙许厝小学幼儿教学楼建设	建设幼儿综合楼3100㎡及消防等附属配套设施。增加学位 270个。	1	2,660	270	270							911	2021.1	2022.1	55	四层主体建设	主体在建	3100	478	682
88	秀屿区	南日中学学生宿舍楼建设	南日中学学生宿舍楼2500㎡及消防等配套设施。	1	2,800	0								800	2022.1	2023.1	38	一层主体在建	主体在建	2500	114	114
89	秀屿区	莆田华衡实验学校	总建筑面积约12万㎡，建设教学楼、实验综合楼、办公楼、学生宿舍楼、教工宿舍楼、活动中心体育馆、食堂、游泳	1	120,000	3,600						3,600		80,000	2022.1	2025.1	16	待市城投上会研究、委托第三方拍	未开工	0	36	36
90	秀屿区	莆田第十中学学生宿舍楼建设	建设学生宿舍楼6570.26㎡、基坑支护、地下室、高低压配电房、水泵房及室外配套工程。	1	6,506	0								2,000	2022	2023	600	一至五层外墙粉刷完成，本周十一至屋面楼盖砌砖砌筑，六至八层外墙粉刷	封顶装修	6571	2035	2035
91	秀屿区	区进修学校附属第二小学（东岙魏厝小学迁建工程）	总建筑面积约43000㎡，建设小学教学楼、幼儿教学楼、综合楼、多功能馆、运动场及校门围墙等附属配套设施。增加学位1980个。	1	39,000	1,980	360		1,620					18,000	2022.1	2024.1	30	已列入“智慧包”，正在监理招投标	未开工	0	425	425
92	秀屿区	区实验小学附设园幼儿综合楼建设工程	建设附设园综合楼3935㎡及给排水、电气及消防水池等。增加学位360个。	1	3,935	360	360							1,500	2022.1	2023.1	90	1、外墙粉刷完成75%；2、三层内墙（完成85%）及栏板粉刷（完成85%）；3、铝合金附框及塞缝全	封顶装修	3935	735	735
93	秀屿区	区实小上海校区	总建筑面积约26000㎡，建设小学教学楼、综合楼、体育馆、图书馆、地下室、运动场及校门围墙等附属配套设施。	1	34,710	1,350			1,350					13,000	2022.1	2024.1	0	控规调整、正在办理选址变更	未开工	0	0	0
94	秀屿区	月塘中心小学教学楼建设工程	拟新建框架结构四层教学楼一栋，占地面积688.75㎡，总建筑面积约2574.58㎡。中心小学新区建设教学楼8313.85㎡，教师宿舍楼、食堂2750㎡。增加学位540个。	1	2,575	540			540					1,040	2022.1	2023.1	100	卫生间瓷砖全部贴完，外墙腻子粉已	封顶装修	2575	710	710
95	秀屿区	区第二实验幼儿园	建设幼儿教学楼月9000㎡、活动场地、校门围墙、道路硬化绿化、给排水、消防及配电设施等。增加学位720个。	1	9,800	720	720							3,000	2022.1	2023.1	15	总平及建筑方案初报审通过、农转用组件材料已报批、正在施工图设计；完成土石方价款评估、正在拟定处置方案	未开工	0	80	80
	北岸合计			2	8,420	720	720	0	0	0	0	0	2,428				419.9			7,720.00	890	470.00
96	北岸	北岸	北江新城幼儿园建设	1	3,350	360	360							1,180	2022.1	2023	220	校门、门房和围墙工程建设完成，户外设施安装完成，待验收	主体完工	3350	290	70
97	北岸	山亭西埔幼儿园（原公园路幼儿园）	新建幼儿园综合楼1幢，面积4370㎡。增加学位360个。	1	4,370	360	360							1,248	2021.1	2022.1	200	主体完工	主体完工	4370	600	400
	湄洲岛合计			1	2,310	360	360	0	0	0	0	0	280				230.87			0.00	237	236.87
98	湄洲岛	湄洲岛妈祖幼儿园第一分园校舍改造	将原后巷小学改造为湄洲岛妈祖幼儿园第一分园（含学校教学设施改造和教学设备添置）。增加学位360个。	1	2,310	360	360							280	2022.1	2022.1	230.87	完工	竣工验收	0	237	237